

UNITA' DI DIREZIONE
“INTERVENTI COSTRUTTIVI MANUTENZIONE RECUPERO ESPROPRI”

DETERMINAZIONE n. 52/2017

| | |
|----------|--|
| OGGETTO: | Leggi n.457/78 e n.179/92 biennio 92/93 Lavori di completamento del recupero di immobili a fini di E.R.P., in Via Orefice del comune di PICERNO (PZ) “13° TRASFERIMENTO FONDI ALLA TESORERIA COMUNALE” |
|----------|--|

L'anno duemiladiciassette, il giorno 22 del mese di giugno, nella sede dell'ATER.

IL DIRIGENTE
(ing. Pierluigi ARCIERI)

PREMESSO che :

- in attuazione dei programmi costruttivi della legge 457/78, biennio 92-93, a valere sui fondi della legge n.179/92, la Regione Basilicata ha assegnato al comune di Picerno l'importo di L.783.000.000 per il recupero di fabbricati da destinare ad abitazioni di Edilizia Residenziale Pubblica;
- con delibera di G.M.n.197/98, il Progetto Esecutivo è stato definitivamente approvato nell'importo di L.783.000.000= e l'esecuzione dei lavori è stata aggiudicata alla ditta Curcio Rocco da Picerno che, subito dopo, ha rinunciato all'appalto per cui, il comune, ha incamerato la cauzione di L. 11.798.000= ed ha aggiornato il progetto esecutivo richiedendo alla Regione un finanziamento integrativo;
- con D.C.R. n.415/02, è stata concessa l' integrazione di L.183.000.000= (€ 94.511,61) per cui i fondi complessivamente disponibili per la realizzazione dell'intervento sono risultati pari a L.977.798.000= (€ 504.990,52) di cui, L.783.000.000= (€ 404.385,75) finanziamento originario, L.183.000.000= (€ 94.511,61) integrazione e L.11.798.000= (€ 6.093,16) per incameramento cauzione ditta Curcio;
- il Progetto Esecutivo, conseguente alla concessione del finanziamento integrativo suddetto, esaminato favorevolmente dal Comitato Tecnico nella seduta n. 81 del 17/06/2003, è stato approvato dal Comune di Picerno nell'importo di € 504.990,52 (L.977.798.000), di cui € 336.916,02 (L. 652.360.392) per lavori a base d'asta, con delibera di G.M.n.136 del 31/07/03;
- l'esecuzione dei lavori è stata affidata alla PE.BA. Costruzioni snc di Michele Petrillo da Frattaminore (NA) ed in data 10.12.03, rep.n.860, è stato stipulato il relativo contratto per l'importo di € 272.903,69;
- i lavori, sono stati sospesi dal 27/01/2005 al 7/03/2005 e nuovamente sospesi in data 06/04/2005, essendo state realizzate le opere strutturali al 90%, in attesa delle direttive da parte del Comune circa la redazione della Perizia di Variante finalizzata al miglioramento dell'opera;
- a seguito di sospensione dei lavori, eccedente ¼ della durata contrattuale, la ditta ha chiesto, ai sensi dell'art.24 del D.M.n.145/2000, la rescissione senza indennità del contratto per cui, con delibera di Giunta n.173 del 13/10/05 il Comune ha approvato la rescissione bonaria;
- il Direttore dei Lavori, constatato che l'abbandono del cantiere determinava situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità, ha redatto Perizia dei necessari lavori di Somma Urgenza, ai sensi degli artt.146 e 147 del D.P.R.n.551/1999, per l'importo complessivo di € 32.500,06 trasmettendola al comune che, con determina n.38 del 06/02/06, ha approvato la stessa affidando i lavori alla ditta Vazza Francesco & Figli s.a.s. con il ribasso del 15,825% sull'importo dei lavori stimati in € 31.261,67=;
- i lavori sono stati ultimati in data 28/02/06 per cui, il 02/03/06, la D.L. ha trasmesso al comune gli atti di contabilità finale dai quali è risultata, rispetto all'importo complessivamente autorizzato di € 504.990,52= e dedotte le spese sostenute pari ad € 319.276,68=, la disponibilità di € 185.713,84=;
- con delibera n. 98 del 26.05.2005, il Comune di Picerno ha incaricato l'ing. Antonio Liberato Ciao di redigere il "Progetto di Variante per il Completamento";
- in data 26.01.2009, lo stesso, è stato predisposto per l'importo di € 276.024,38= con una maggiore spesa di € 90.310,53= rispetto all'importo disponibile di € 185.713,84=;
- il Comune di Picerno, con D.C.C. n. 4/2010, ha programmato l'utilizzo delle somme rinvenienti dalla vendita di ulteriori alloggi (Piano di Vendita di cui alla D.C.R. 273 del 03.04.2007) pari ad € 100.124,00=, per finanziare la variante di che trattasi;
- con nota prot. 9785 dell'8.11.2011, indirizzata all'ATER di Potenza ed alla Regione Basilicata, il Comune di Picerno, nel richiedere l'autorizzazione all'utilizzo della predetta somma di € 100.124,00=, ha trasmesso la relazione tecnica della perizia di variante nonché la suddetta delibera;
- l'Azienda, con Delibera dell'A.U., n. 06 del 24.01.2012, ha preso atto della proposta di intervento avanzata dal comune di Picerno, relativa all'intervento di "Variante per il completamento di 5 alloggi di e.r.p. in Via Orefice del comune di Picerno", di cui alla Legge 457/78 Biennio 1992/93, definita nell'importo complessivo di € 276.024,38=, di cui € 185.713,85= con fondi derivanti dal vecchio finanziamento e per 90.310,53= da fronteggiarsi con fondi derivanti dalla vendita di ulteriori alloggi di cui al Piano di Vendita autorizzato con D.C.R. n. 273 del 03.04.2007 ed ha trasmesso il provvedimento

to alla Regione Basilicata, Dipartimento Infrastrutture e Mobilità – Ufficio Edilizia ed OO.PP. – C.so Garibaldi – Potenza, per gli adempimenti di competenza;

- con Delibera n. 362 del 27/03/2012 la Giunta Regionale ha approvato il programma proposto dall'ATER di Potenza, di reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita di n. 3 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, per un ulteriore importo di € 90.310,53=;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 05.03.2013 è stato approvato il “Progetto di Variante per il Completamento” nell’importo complessivo di € 276.024,38=, da fronteggiarsi per € 185.713,85= con fondi derivanti dal vecchio finanziamento e per 90.310,53= con fondi derivanti dalla vendita di ulteriori alloggi, di cui al Piano di Vendita autorizzato con D.C.R. n. 273 del 03.04.2007, giusta D.G.R. n. 362 del 27.03.2012;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 33 del 06.05.2016 è stato approvato il “Progetto Esecutivo di Completamento” nell’importo complessivo di € 261.920,88=, così distinto;

| DESCRIZIONE | Intervento Principale S.F. | 1° Prg. Var. Compl. | 2° Prg. Var. Compl. | Importi Totali |
|---|-------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | A | B | C | D=A+C |
| COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (CRP) | € 184.894,58 | € 48.338,46 | € 42.464,00 | € 227.358,58 |
| Spese Tec. Gen.li | € 35.356,50 | € 8.206,86 | € 5.690,10 | € 41.046,60 |
| Spese Tecniche ATER | € 0,00 | € 0,00 | € 440,53 | € 440,53 |
| UTC 1% | € 0,00 | € 0,00 | € 440,53 | € 440,53 |
| CPAA 1% | € 0,00 | € 0,00 | € 440,53 | € 440,53 |
| CASSA N.L.P. | € 0,00 | € 0,00 | € 284,50 | € 284,50 |
| Rilievi e indagini preliminari | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Imprevisti 2% | € 0,00 | € 1.070,26 | € 881,06 | € 881,06 |
| Urbanizzazioni | € 0,00 | € 6.705,72 | € 7.181,70 | € 7.181,70 |
| COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (CTP) | € 220.251,08 | € 64.321,30 | € 57.822,95 | € 278.074,03 |
| COSTO DI REALIZZAZIONE TECNICA (CRS) | € 6.384,79 | € 157.603,03 | € 149.464,00 | € 155.848,79 |
| Spese Tec. | € 0,00 | € 23.837,33 | € 20.027,90 | € 20.027,90 |
| Spese Tecniche ATER | € 0,00 | € 0,00 | € 1.550,56 | € 1.550,56 |
| UTC 1% | € 0,00 | € 0,00 | € 1.550,56 | € 1.550,56 |
| CPAA 1% | € 0,00 | € 0,00 | € 1.550,56 | € 1.550,56 |
| CASSA N.L.P. | € 0,00 | € 0,00 | € 1.001,40 | € 1.001,40 |
| Rilievi e indagini preliminari | € 0,00 | € 3.183,74 | € 0,00 | € 0,00 |
| Imprevisti 2% | € 0,00 | € 0,00 | € 3.101,13 | € 3.101,13 |
| COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO (CTS) | € 6.384,79 | € 184.624,10 | € 178.246,11 | € 184.630,90 |
| Costo acquisizione Immobile | € 67.548,33 | € 0,00 | € 0,00 | € 67.548,33 |
| COSTO TOTALE RECUPERO (CTR) | € 294.184,20 | € 248.945,40 | € 236.069,06 | € 530.253,26 |
| IVA 22% SU SP. TEC. E CASSA (€ 27.003,90) | € 25.092,48 | € 27.078,98 | € 5.940,86 | € 31.033,34 |
| IVA 10% SU LAVORI | € 0,00 | € 0,00 | € 19.910,97 | € 19.910,97 |
| (CTR + IVA) | € 319.276,68 | € 276.024,38 | € 261.920,89 | € 581.197,57 |

- in seguito a gara di appalto, espletata dalla Centrale Unica di Committenza Basento-Bradano-Camastra, i lavori sono stati affidati alla “C.E.A.T. SOC. COOP. A.R.L.” con sede in Tolve (PZ) con contratto di appalto rep. 1149 stipulato in data 14.11.2016, per l’importo di € 130.530,24=, di cui € 127.361,85= per lavori a misura ed € 3.168,39= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre i.v.a., al netto del ribasso del 35%;
- i lavori sono stati consegnati il 28.11.2016, giusta verbale prot. 8361 del 28.11.2016;

CONSIDERATO che:

- con nota acquisita al protocollo del comune di Picerno, prot. 1295 del 27.02.2017, il Direttore dei Lavori geom. Donato Curcio ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza;
- a seguito di gara, con determina del Comune di Picerno, Servizio Gestione Territorio, n. 64 del 07.03.2017, l’incarico di Direttore dei Lavori e Responsabile della Sicurezza è stato affidato all’ing. Paola Rosaura PASCARETTA;

- con determina del comune di Picerno, Servizio Gestione Territorio, n. 76 del 23.03.2017, l'incarico di Collaudatore Statico è stato affidato all'ing. Franco TRAFICANTE;
- con verbale del 29.03.2017, prot. 2048, il Direttore dei Lavori, ing. Paola Rosaura PASCARETTA, ha ordinato la ripresa dei lavori;
- il geom. Donato CURCIO ha trasmesso al comune di Picerno regolare fattura n. 01/PA, acquisita al protocollo comunale al n. 2873 in data 04.05.2017, dell'importo complessivo di € 13.397,98=, relativa alle prestazioni eseguite dallo stesso tecnico e precisate nella nota prot. 887 del 08.02.2017;
- il Comune di Picerno, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Leonardo Zaccagnino, con nota del 18/05/2017, acquisita al protocollo dell'ATER di Potenza al n. 005721 del 23/05/2017, ha inoltrato richiesta di erogazione delle competenze tecniche richieste dal Direttore dei Lavori dimissionario, geom. Donato CURCIO, assommanti a complessivi € 13.397,78=, di cui € 10.459,00= per Spese Tecniche, € 522,95= per Cassa Naz.le Geometri ed € 2416,02 per IVA;
- l'ATER di Potenza deve provvedere al trasferimento presso la tesoreria comunale, previa richiesta dell'ente, dei fondi suddetti;
- il Comune di Picerno ha, pertanto, trasmesso all'ATER di Potenza la documentazione occorrente al relativo trasferimento;

VISTA la Legge Regionale n.12/96;

VISTA la Legge Regionale n.29/96;

VISTA la Legge n.127/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs n. 50/2016, art. 35 c. 18;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 50/2016 del 28.10.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 538 del 20.12.2016 con la quale, ai sensi degli artt. 17 e 18 della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;

VISTA la propria determina n. 71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;

VISTA la delibera dall'Amministratore Unico p.t. dell'Azienda n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'azienda;

VISTA la delibera dall'Amministratore Unico p.t. dell'Azienda n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza degli atti propedeutici al presente provvedimento;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

- 1- DI APPROVARE la richiesta di accreditamento fondi per complessivi € 13.397,78=, di cui € 10.459,00= per Spese Tecniche, € 522,95= per Cassa Naz.le Geometri ed € 2.416,02= per IVA, formulata dal comune di PICERNO al fine di liquidare le competenze tecniche a saldo, maturate dal Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza dimissionario, geom. Donato CURCIO;
- 2- di approvare la conseguente complessiva spesa di € 13.397,78=;
- 3- di liquidare e pagare a favore del comune di PICERNO la somma di € 13.397,78= mediante accredito presso la tesoreria comunale, Banca Popolare di Bari - Agenzia di Potenza – IBAN:IT38K 05424 04297 000000170134

La presente determinazione, costituita da 06 facciate diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRIGENTE
(Ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to Pierluigi ARCIERI

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | Leggi n.457/78 e n.179/92 biennio 92/93 Lavori di completamento del recupero di immobili a fini di E.R.P., in Via Orefice del comune di PICERNO (PZ) "13° TRASFERIMENTO FONDI ALLA TESORERIA COMUNALE" |
|-----------------|--|

L'ESTENSORE DELL' ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO) F.to Nicola MASTROLORENZO

| |
|---|
| <p>ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE (Legge n. 241/90, art. 6 art. 30 del R. O. ed art. 31 d. Lgs. n. 50/2016)</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (geom. Nicola MASTROLORENZO)</p> <p>F.to Nicola MASTROLORENZO</p> |
|---|

| |
|---|
| <p>VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE</p> <hr/> <p>Spese: capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € _____</p> <p>capitolo n. _____ impegno (provv./def.) n. _____ € _____</p> <p>Entrate: capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____</p> <p>capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____</p> <p style="text-align: center;">UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE RISORSE" IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)</p> <p>data _____ F.to Vincenzo PIGNATELLI</p> |
|---|

| |
|---|
| <p>VISTO DEL DIRETTORE DELL'AZIENDA</p> <hr/> <p style="text-align: center;">IL DIRETTORE (avv. Vincenzo PIGNATELLI)</p> <p>data _____ F.to Vincenzo PIGNATELLI</p> |
|---|