

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 128/2020

OGGETTO:	Lavori di completamento di un'unità abitativa da adibire a Comunità alloggio” in località Bucaletto nel comune di POTENZA . “APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RISOLUZIONE DELLE RISERVE”
----------	--

L'anno duemilaventi, il giorno 09 del mese di Dicembre, nella sede dell'A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall'Amministratore Unico dell'Azienda con disposizione n. 3 del 30.03.2020;

Premesso che:

- con disposizione dirigenziale n. 5/2017, protocollo 286653 del 16/03/2017, in relazione ai lavori di completamento di un'unità abitativa da adibire a Comunità alloggio in località Bucaletto nel comune di Potenza, è stato disposto di assegnare l'incarico di R.d.P. all'arch. Luciano Lacava, l'incarico di progettista allo stesso arch. Luciano Lacava congiuntamente con l'arch. Alessandra Varisco, l'incarico di direttore dei lavori all'arch. Alessandra Varisco e l'incarico di direttore operativo al geom. Nicola Lucia, tutti dipendenti dell'ATER; con delibera dell'A.U. n. 33 del 16/05/2017 è stato approvato il Progetto esecutivo per l'importo complessivo a base d'asta di € 152.260,89, nel costo globale di intervento di € 205.000,00;
- con Determinazione del Direttore n. 46 del 19/06/2017, è stato disposto di indire una gara mediante procedura aperta, da aggiudicare a misura, col criterio del massimo ribasso, ai sensi dell'art. dell'art. 95, c. 4 del DLgs 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale, per l'importo complessivo a base d'asta € 152.260,89, di cui € 109.846,56 per lavori a misura, € 39.319,92 per costo della manodopera, € 2.194,41 per oneri per la sicurezza ed € 900,00 per compenso a corpo forfettario;
- con determinazione del Direttore n. 85 del 29/09/2017, è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, sub condizione sospensiva della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta, alla ditta "Costruzioni Pama srl", con sede in Via Enrico Fermi n. 1/d, 76121 Barletta (BT), P.I. 06624180722, con il ribasso del 28,212%, corrispondente all'importo netto di € 78.856,65 oltre € 39.319,92 per costo della manodopera, € 2.194,41 per oneri per la sicurezza ed € 900,00 per compenso a corpo forfettario, per l'importo complessivo contrattuale di € 121.270,98= ed in data 11/12/2017 è stato stipulato il contratto di appalto di cui sopra, con repertorio n. 49086, registrato a Potenza il 16/01/2018 al n. 305 serie 1T;
- con determinazione n. 5/2018 del 29/01/2018, il Direttore ha preso atto dell'intervenuta cessione in affitto della società Costruzioni PAMA srl alla società GIPA Costruzioni srl, con sede in Via Enrico Fermi n. 1/d - 76121 Barletta (BT) - PI 06767090720;
- l'Impresa GIPA Costruzioni srl, con nota 6333 del 24/04/2018, ha chiesto la corresponsione dell'anticipazione ai sensi dell'art. 35 del DLgs n. 50/2016, tuttavia con nota protocollo n. 7346/2018 del 17/05/2018, è stato comunicato il mancato accoglimento dell'istanza poiché la polizza fideiussoria non era stata presentata nei termini stabiliti dal disciplinare di gara e poiché le lavorazioni non erano effettivamente iniziate;
- i lavori sono stati consegnati in data 09/02/2018 e l'ultimazione dei lavori è stata fissata per il 09.07.2018, come attestato dal verbale di consegna redatto in pari data dal Direttore dei Lavori; a seguito dell'istanza dell'impresa appaltatrice rep. 9393 del 04/07/2018, con determinazione del Direttore n. 86 del 01/08/2018 è stata concessa una proroga di giorni 45, in aggiunta al tempo contrattuale;
- con determinazione dirigenziale n. 99 del 10/10/2018 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva nell'importo complessivo netto di € 124.072,67=, di cui € 2.194,41= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 900,00= per compenso per accatastamento ed APE, con il seguente QTE aggiornato:

DESCRIZIONE	%	TOTALE
LAVORI		
lavori a misura		€ 120.978,26
oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 2.194,41
TOTALE LAVORI		€ 123.172,67
ONERI COMPLEMENTARI (lavori)		
imprevisti		€ 3.785,40
economia da ribasso		€ 30.996,29
spese tecniche e generali		€ 24.228,49
allacciamenti		€ 1.478,69
accatastamento e redazione certificato APE		€ 900,00
TOTALE ONERI COMPLEMENTARI		€ 61.388,87
ONERI FINANZIARI E TASSE		
accantonamento ex art. 6 L.R. 27/07	0,50%	€ 10,97
IVA lavori	10,00%	€ 12.317,28
I.V.A. allacciamenti	22,00%	€ 325,31
IVA accatastamento e certificato APE	10,00%	€ 90,00
TOTALE ONERI FINANZIARI E TASSE		€ 12.743,56
TOTALE GENERALE		€ 197.305,10
IRAP	3,90%	€ 7.694,90
COSTO GLOBALE DELL'INTERVENTO		€ 205.000,00

- con l'atto di obbligazione, sottoscritto in data 07/12/2018, al numero di repertorio n. 49360/2018 e registrato a Potenza il 13/12/2018 alla Serie 1T numero 5313, è stato riconosciuto l'importo aggiuntivo di € 2.801,69 ed il tempo aggiuntivo di 5 giorni per ultimare i lavori;
- i lavori sono stati sospesi dal 07/08/2018 al 04/10/2018 per complessivi giorni 58, per cui, a seguito dell'approvazione della perizia di variante, della proroga e delle sospensioni sopravvenute, il termine di ultimazione dei lavori è stato aggiornato al 25/10/2018; gli stessi sono stati ultimati il 30/05/2019, giusta certificato di ultimazione del D.L. del 10/07/2019, dunque 217 giorni oltre il termine contrattuale;
- il Capitolato Speciale d'Appalto, ai commi 1 e 5 dell'art. 19, stabilisce che per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,50 per mille dell'importo netto contrattuale e che l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% di quest'ultimo; pertanto poiché l'importo della penale per 217 giorni di ritardo supera il 10% dell'importo contrattuale, viene applicato l'importo massimo € 12.317,27;
- nel corso dei lavori sono stati impartiti tre ordini di servizio: in data 07/06/2018, per intimare l'impresa di dare inizio effettivo ai lavori; in data 18/10/2018, per sollecitare l'impresa ad accelerare il corso dei lavori; in data 05/03/2019, per chiedere di fissare i tempi di ultimazione delle opere ed effettuare un sopralluogo;
- durante il corso dei lavori non sono stati richiesti né autorizzati subappalti;
- i lavori si sono svolti secondo le previsioni del progetto e delle perizie di variante, quindi in conformità alle norme contrattuali, secondo le buone regole dell'arte e le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori; nessun danno alle opere, o alle persone si è verificato durante l'esecuzione delle stesse;
- sono state effettuate adeguate prove sullo stato degli impianti già eseguiti o da completare nel presente appalto e dei componenti già in opera, con inizio il giorno 04/04/2018 ed ultimazione a distanza di 48 ore, il giorno 06/04/2018, come attestato da apposito verbale;
- a norma dell'art. 27 del CSA sono stati emessi n. 4 certificati di pagamento in acconto dei relativi stati di avanzamento, per un totale di € 99.206,36, inserito nel Conto Finale, così distinto:

certificato n. 1 (Det. n. 83 del 07/08/2018)	€ 25.100,00
certificato n. 2 (Det. n. 5 del 17/10/2018)	€ 25.200,00
certificato n. 3 (Det. n. 37 del 10/12/2018)	€ 43.200,00
certificato n. 4 e ultimo (DET n. 52 del 16/07/2019)	€ 5.706,36
- lo stato finale dei lavori a tutto il 30/05/2019, redatto il 26/07/2019 ammonta ad € 118.014,42 netti, di cui € 117.494,42 per lavori ed € 520,00 per oneri di sicurezza. Al credito dell'impresa è stata applicata la detrazione di € 12.317,27, come penale per ritardo nell'ultimazione dei lavori, con un residuo credito a favore dell'appaltatore di € 6.490,79;
- l'impresa ha firmato con riserva: il certificato di ultimazione, il quarto ed ultimo Stato di Avanzamento e lo stato finale dei lavori; la riserva è stata riportata sul registro di contabilità;
- la domanda dell'impresa attiene l'applicazione della penale effettuata dalla DL all'atto della redazione dello Stato Finale: l'impresa ha chiesto di esaminare la possibilità di non applicare la penale per ritardata ultimazione dei lavori ed ha elencato le considerazioni che sottendono tale richiesta;
- l'Impresa ha effettuato la variazione catastale degli immobili, per avvenuta ultimazione dei lavori, come attestato dalla "Ricevuta di Avvenuta Denuncia di Variazione" al Catasto Fabbricati: prot. n. PZ0054067, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, ufficio del Territorio, Direzione Provinciale di Potenza, in data 22/07/2019;
- l'impresa ha trasmesso il certificato APE con nota acquisita al protocollo dell'ATER al n. 10016/2019 del 29/07/2019;
- con determinazione dirigenziale n. 60/2019 del 03/09/2019, è stata liquidata in favore dell'Appaltatore la somma di € 900,00 quale compenso per l'accatastamento dell'immobile e redazione certificato APE, ed all'erario la somma di € 90,00 per IVA;
- in riferimento all'importo dei lavori eseguiti, come attestato dallo stato finale, all'ammontare degli acconti corrisposti e della penale applicata per ritardo nella ultimazione dei lavori, il credito netto dell'impresa è calcolato come segue:

CREDITO

lavori a misura	€ 117.494,42
oneri della sicurezza	€ 520,00
stato finale	€ 118.014,42
<i>a detrarre acconti corrisposti</i>	<u>€ 99.206,36</u>
in uno	€ 18.808,06
PENALE PER RITARDO ESECUZIONE LAVORI	<u>€ 12.317,27</u>
<i>credito netto dell'impresa</i>	€ 6.490,79

- il confronto tra somme autorizzate e spese sostenute per l'appalto è il seguente:

IMPORTO CONTRATTUALE	<u>€ 124.072,67</u>
a detrarre importo netto dei lavori, risultante dallo stato finale	€ 118.014,42
a detrarre oneri per accatastamento e redazione certificato APE (Det. 60/2019 del 03/09/2019)	<u>€ 900,00</u>
<i>ECONOMIA</i>	€ 5.158,25
PENALE PER RITARDO ESECUZIONE LAVORI	<u>€ 12.317,27</u>
somme residue	<u>€ 17.475,52</u>

- nel corso dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario, ex art. 240 del Codice dei Contratti pubblici di cui al d.lgs 163 del 2006;
- l'Impresa è intestataria della posizione INPS presso la sede di Andria matricola n. 0915601488, della posizione assicurativa INAIL sede di Barletta (BT) Codice Ditta n. 18496851PAT, della posizione n. 3711 presso la Cassa Edile di Bari – C.so Cavour 2;
- non risulta che durante il corso dei lavori si siano verificati infortuni;
- i documenti attestanti la regolarità contributiva nei confronti degli obblighi previdenziali, assicurativi ed assistenziali, acquisiti per l'appaltatore GIPA Costruzioni srl, sono i seguenti:
 - DURC n. INAIL_10296402, richiesto il 23/01/2018, validità fino al 23/05/2018;
 - DURC n. INAIL_11908080, richiesto il 30/05/2018, validità fino al 27/09/2018;
 - DURC n. INAIL_13278259, richiesto il 27/09/2018, validità fino al 25/01/2019;
 - DURC n. INAIL_16868441, richiesto il 12/06/2019, validità fino al 10/10/2019;
- ai sensi dell'art. 218 del DPR n. 207/2010, con nota protocollo n. 9425 del 15/07/2019, il Responsabile del Procedimento ha trasmesso al Comune di Potenza l'avviso ai creditori, chiedendone la pubblicazione. L'avviso ai creditori è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Potenza al n. PAP-03303-2019, identificativo atto 0071814/2019 del 16/07/2019, con inizio dal 16/07/2019; con nota acquisita al protocollo dell'ATER al n. 10469/2019 dello 08/08/2019, l'Ufficio Notifiche del Comune di Potenza ha trasmesso la certificazione di avvenuta pubblicazione; dalla documentazione in possesso, non risulta che siano stati presentati reclami o opposizioni;
- dagli atti in possesso dell'ATER risulta che l'impresa non ha ceduto l'importo dei crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopraindicati;
- per l'esecuzione delle opere in oggetto sono stati acquisiti i seguenti titoli abilitativi presso il Comune di Potenza: Permesso di Costruire n. 5/2009 del 26/08/2010 (relativo all'intervento dei 100 alloggi), SCIA di completamento Pratica edilizia prot. n. 14361 del 08/02/2018, relativa all'intervento di completamento;
- il collaudo statico riguarda l'intervento di costruzione dell'edificio nel quale si trova l'immobile di cui in oggetto in quanto il presente appalto non prevedeva opere strutturali: la relazione a struttura ultimata è stata acquisita dallo sportello unico del Comune di Potenza in data 05/11/2013 al n. 142/13, e dall'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata il 13/06/2014 al n. 8963/R; le opere in cemento armato sono state collaudate dall'arch. Luciano Lacava, iscritto all'ordine degli architetti della Provincia di Potenza al n. 583, funzionario dell'ATER di Potenza, incaricato con disposizione del Direttore n. 157367 del 18/05/2010. Il certificato di collaudo è stato depositato presso l'ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata al n. 8963/C il 09/10/2014;
- con nota protocollo n. 10016/2019 del 29/07/2019, l'Impresa ha trasmesso n. 3 copie delle seguenti Dichiarazioni di Conformità degli impianti installati, recanti data 18/07/2019:

- Dichiarazione di conformità di impianto elettrico, domotico, antintrusione, lan, rivelazione incendi;
- Dichiarazione di conformità di impianto termico e ACS;
- Dichiarazione di conformità di impianto idrico - sanitario;
- Dichiarazione di conformità impianto gas;
- la richiesta di Segnalazione certificata di agibilità è stata presentata al numero di protocollo 74757, in data 25/07/2019, allo Sportello Unico Digitale per l'Edilizia del Comune di Potenza ed è stata acquisita con pratica n. Agib-PGNVCN58M03G942U-25072019-23065;
- l'unità immobiliare, in conformità alle disposizioni dettate dalle leggi vigenti in materia, era già stata allacciata ai pubblici servizi durante il precedente appalto: acquedotto, reti di smaltimento acque reflue e meteoriche, rete elettrica, rete telefonica e rete di distribuzione del gas metano;
- il Direttore dei lavori ha redatto la relazione sul conto finale in data 26/07/2019 e contestualmente la "Relazione riservata", aggiornata il 09/10/2019, in merito alla domanda avanzata dall'impresa di disapplicazione della penale irrogata per ritardo sulla ultimazione dei lavori;
- il Responsabile del Procedimento, acquisita la suddetta documentazione del Direttore dei Lavori, ha redatto la propria relazione riservata in data 10/10/2019;
- trattandosi di lavori di importo inferiore ad 1 milione di euro, ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.lgs 50/2016, si è provveduto al collaudo delle opere mediante certificato di regolare esecuzione;
- alla visita finale di collaudo, fissata per il giorno 03/10/2019, come rilevabile dal verbale redatto in pari data sono intervenuti l'arch. Alessandra Varisco direttore dei Lavori, l'arch. Luciano Lacava Responsabile del Procedimento, il geom. Nicola Lucia direttore operativo, il sig. Giovanni Palmitessa legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice e l'ing. Gaetano Napoletano direttore di cantiere della ditta appaltatrice;
- il Direttore dei Lavori in data 09/10/2019, con Certificato di Regolare Esecuzione ha certificato che i lavori di cui all'oggetto, eseguiti dall'Impresa GIPA Costruzioni srl, sono collaudabili e pertanto ne ha liquidato il credito di € 6.490,79, oltre € 649,08 per IVA da versare all'Erario, così distinto:

ammontare netto del conto finale	€	118.014,42		
importo per variazione catastale e certificato APE	€	900,00		
TOTALE	€	118.914,42	€	118.914,42
<i>a detrarre</i>				
totale certificati di acconto	€	99.206,36		
variazione catastale e certificato APE	€	900,00		
TOTALE	€	100.106,36	€	100.106,36
<i>differenza</i>			€	18.808,06
penale per ritardo esecuzione lavori			€	12.317,27
<i>resta il credito sui lavori</i>			€	6.490,79
<i>IVA al 10%</i>			€	649,08
TOTALE			€	7.139,87

- acquisite le relazioni riservate del D.L. e del Responsabile Unico del Procedimento, ai fini del calcolo della penale per ritardo sull'ultimazione dei lavori, per le condizioni generali e tecniche che hanno determinato gli eventi precedenti le riserve, è ragionevole retrodatare la conclusione dei lavori al 15/02/2019, data in cui tutte le lavorazioni risultavano completate; pertanto i giorni di ritardo sono ricalcolati in 113;
- l'importo della penale ricalcolato, dal RUP, in base ai criteri sopra individuati è pari ad € 61,59 x 113g € 6.959,67, contro gli originari € 12.317,27 e pertanto con un maggior importo a favore dell'impresa di € 5.357,60;
- il credito residuo a favore dell'impresa "GIPA Costruzioni srl", a seguito della riduzione della penale per ritardo sull'ultimazione dei lavori risulterebbe, in caso di accoglimento dell'offerta transattiva, pari ad € 11.848,39 oltre € 1.184,84 per IVA da versare all'Erario, come indicato di seguito in tabella:

CREDITO	
importo stato finale	€ 118.014,42
<i>detrarre acconti corrisposti</i>	€ 99.206,36
in uno	€ 18.808,06
PENALE PER RITARDO ESECUZIONE LAVORI	€ 6.959,67
<i>credito netto dell'impresa</i>	€ 11.848,39

- l'importo residuo dell'appalto, pari alla somma dell'economia sui lavori di € 5.158,25 e della penale applicata per ritardo di € 6.959,67, aggiornata a seguito di quanto sopra esposto risulta di € 12.117,92;

VISTI gli atti di contabilità finale e gli atti ad essi allegati;

VISTA la relazione sul conto finale, a firma del Direttore dei Lavori;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori arch. Alessandra Varisco, e confermato dal Responsabile del Procedimento arch. Luciano Lacava;

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 229 c.3) del Regolamento DPR 207/2010, il certificato di collaudo ha carattere provvisorio, ed assume carattere definitivo decorsi 29 mesi dal' ultimazione dei lavori;

VISTE le relazioni riservate redatte dalla Direzione Lavori e dal RUP, in merito alla richiesta dell'impresa di disapplicazione della penale;

PRESO ATTO delle motivazioni esposte nella domanda dell'impresa di non applicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori;

RITENUTE accoglibili parzialmente le giustificazioni invocate dall'impresa "GIPA Costruzioni srl" in relazione alla richiesta della disapplicazione della penale;

VISTA la legge n. 179/92;

VISTA la legge Regionale 24.06.1996 n.29;

VISTO l'art. 229 del Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i per le parti ancora vigenti;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI i "Documenti di consultazione" emanati dall'ANAC, per le parti di specifica rilevanza;

VISTA la propria determina n.71/2016 con la quale si è provveduto ad assegnare il personale alle singole UU.DD.;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 18/2017 con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal Dirigente dell'U.D. "Interventi costruttivi, manutenzione e recupero" in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

VISTO il Parere Favorevole espresso dal Comitato Tecnico Provinciale di cui all'art. 11 della Legge Regionale 24.06.1996, n. 29, nella seduta del 07/12/2020, n. 188;

VISTA

- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 15/2017 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda;
- la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 23, adottata in data 01.04.2020, con la quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali, previa parziale modifica della precedente delibera n. 15/2017;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei “Lavori di completamento di un’unità abitativa da adibire a Comunità alloggio in località Bucaletto nel comune di POTENZA”, nell’importo complessivo di € 118.914,42 di cui € 900,00 per variazione catastale e certificato APE, con un credito residuo a favore dell’impresa “GIPA Costruzioni srl” di € 6.490,79, oltre IVA, distinto come in premessa, significando che il Certificato di collaudo assume carattere provvisorio (art.199 comma 3 del Regolamento) ed assumerà carattere definitivo decorsi 29 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
2. DI APPROVARE la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, circa il ricalcolo della penale nell’importo di € 6.959,67, contro gli originari € 12.317,27 e pertanto con un maggior importo a favore dell’impresa di € 5.357,60, subordinatamente all’accettazione di specifica offerta transattiva;
3. DI DISPORRE che il Responsabile Unico del Procedimento arch. Luciano Lacava, provveda a formulare e trasmettere all’impresa specifica proposta transattiva, che preveda il ricalcolo dell’importo della penale in € 6.959,67, distinta come ai considerato, con un maggiore importo a favore della stessa di € 5.357,60 a tacitazione completa di ogni suo diritto, azione e ragione che, comunque e sotto qualsiasi titolo, possa vantare in dipendenza delle riserve iscritte e a totale rifusione di qualsiasi e maggiore onere da ciò dipendente;
4. DI DISPORRE che la mancata accettazione della succitata offerta transattiva mantiene fisso l’importo dello stato finale in € 118.914,42 di cui € 900,00 per variazione catastale e certificato APE;
5. DI DISPORRE che l’accertamento del Costo Generale delle Opere debba avvenire successivamente, a seguito dell’esito della procedura transattiva con l’impresa, con apposito provvedimento;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, unitamente alla proposta transattiva, all’impresa GIPA Costruzioni srl, con sede in Via Enrico Fermi n. 1/d – 76121 Barletta (BT) – PI 06767090720.

La presente determinazione, costituita da 08 facciate, è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all’Albo on-line dell’Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA
F.to Pierluigi ARCIERI

OGGETTO:	Lavori di completamento di un'unità abitativa da adibire a Comunità alloggio" in località Bucaletto nel comune di POTENZA . "APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RISOLUZIONE DELLE RISERVE"
-----------------	--

L'ESTENSORE DELL'ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO) F.to Nicola MASTROLORENZO

<p>ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULLA CORRETTEZZA, PER I PROFILI DI PROPRIA COMPETENZA, DEGLI ATTI PROPEDEUTICI ALLA SUESTESA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 6 Legge n. 241/90,; art. 71 del Reg. Org.; art. 31 D. Lgs. n. 50/2016)</p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (arch. Luciano LACAVA) F.to Luciano LACAVA</p>
--

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE	
<hr/>	
Spese:	
capitolo n. _____	impegno (prov./def.) n. _____ € _____
capitolo n. _____	impegno (prov./def.) n. _____ € _____
Entrate:	
capitolo n. _____	accertamento n. _____ € _____
capitolo n. _____	accertamento n. _____ € _____
<p>UNITA' DI DIREZIONE "GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE"</p> <p>IL DIRIGENTE (avv. Vincenzo PIGNATELLI) F.to Vincenzo PIGNATELLI</p>	
data 09/12/2020	