

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 51/2023

OGGETTO:	D.G.R. 1441 del 29.12.2017 e D.G.R. 1043 del 11.10.2018 PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Obiettivo Tematico 4, “energia e mobilità urbana” – Azione 4C.4.1.1. Efficientamento energetico di n. 3 fabbricati di edilizia residenziale sovvenzionata per complessivi 14 alloggi, in Località Fontanelle, nel comune di PESCOPIAGANO (PZ) CUP: F77C18000110006 - CIG: 8550104905 Impresa: “RUGGIERO GROUP S.R.L.”, con sede in Strada Provinciale 12, n. 90 - 85050 Sant’Angelo Le Fratte (PZ) – P.I. 01768140764 “APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COSTO GENERALE DELL’OPERA”
----------	---

L’anno duemilaventitre il giorno 04 (quattro) del mese di dicembre, nella sede dell’A.T.E.R.

IL DIRETTORE DELL’AZIENDA

Ing. Pierluigi ARCIERI, nominato dall’Amministratore Unico dell’Azienda con disposizione n. 3 del 30.03.2020;

PREMESSO:

- l'intervento concerne l'efficientamento energetico di tre edifici destinati a civile abitazione ubicati nel Comune di Pescopagano (PZ), Località Fontanelle;
- le fonti di finanziamento del presente progetto sono a valere sul PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Obiettivo Tematico 4, “Energia e mobilità urbana” – Azione 4C.4.1.1. “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici” nella quale sono previsti anche interventi di efficientamento energetico afferenti l’edilizia residenziale;
- a cura del Responsabile Unico del Procedimento ing. Carla De Fino, in data 01/03/2018 e 07/05/2018, ai sensi dei commi 5 e 6, art.15 del DPR n. 207/2010, sono stati elaborati:
 1. “Relazione illustrativa-programmatica”;
 2. “Schede delle operazioni da selezionare” degli immobili da candidare a finanziamento;
- con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 20 del 15.04.2019 è stato approvato il progetto esecutivo, nell'importo globale dell'intervento, come di seguito distinto, di € 590.000,00=, interamente ammesso a finanziamento a valere sui fondi suddetti, di cui € 420.000,00 per lavori ed € 170.000,00 per somme a disposizione;
- con determinazione del Direttore n. 129 del 10.12.2020, è stato disposto di indire una gara, con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento dei suddetti lavori, da esperirsi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'importo complessivo a base d'asta di € 420.000,00= di cui, € 387.188,54= per lavori a misura, soggetti a ribasso, ed € 32.811,46= per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);
- con verbale d'istruttoria di ufficio del 08.02.2021 è stata confermata l'aggiudicazione dei lavori, di cui alla gara d'appalto, all'Appaltatore “RUGGIERO GROUP S.R.L.”, con sede in Strada Provinciale 12, n. 90 - 85050 Sant'Angelo Le Fratte (PZ) – P.I. 01768140764, per l'importo netto di 288.452,46=, di cui € 255.641,00= per lavori ed € 32.811,46 = per oneri per la sicurezza (n.s.r.) ed in data 15.07.2021 è stato stipulato, tra l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica e l'Impresa “RUGGIERO GROUP S.R.L.”, il relativo contratto di appalto rep. n. 49891, registrato a Potenza in data 20.07.2021 alla serie 1T n. 3046, per i seguenti importi:

		IMPORTI
Importo lavori		€ 255.641,00
Sicurezza		€ 32.811,46
Sommano		€ 288.452,46
Spese Tecniche	19,00%	€ 79.800,00
Imprevisti	10,00%	€ 15.805,71
Disallacci e Allacci rete gas e Enel	8,50%	€ 8.400,00
Iva disallacci e allacci	22,00%	€ 1.848,00
IVA Lavori	10,00%	€ 42.000,00
Sommano		€ 436.306,17
IRAP 3,9%	3,90%	€ 22.146,29
Sommano		€ 458.452,46
Economie da ribasso		€ 131.547,54
Costo totale dell'intervento		€ 590.000,00

- i lavori sono stati consegnati in data 22.09.2021 e la ultimazione prevista in data 21.03.2022, essendo fissati dal C.S.A. 180 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione;
- in data 07.03.2022, gli stessi, sono stati sospesi per avverse condizioni climatiche per giorni 62 e, successivamente, ripresi in data 09.05.2022, per cui avrebbero dovuto ultimarsi entro il 22.05.2022;
- con determinazione del Direttore n. 56 del 29.06.2022, è stata concessa una proroga di n. 90 giorni, in aggiunta al tempo contrattuale e, dunque, l'ultimazione fissata al 20.08.2022;
- in data 31/08/2022 il Direttore dei Lavori ha redatto il Verbale di constatazione sullo stato dei lavori ai sensi dell'art. 12, c. 1 del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49, dovendo gli stessi lavori essere ultimati entro il 20.08.2022;

- 09.11.2022, il cantiere è stato oggetto di visita ispettiva da parte della ASP di Potenza e posto sotto sequestro giudiziario da parte della stessa; da tale data le lavorazioni sono state sospese ed il cantiere è stato affidato, dalla ASP, all'impresa RUGGIERO GROUP S.r.l.;
- in data 15.11.2022 (prot. 16387) l'impresa RUGGIERO GROUP S.r.l. ha comunicato all'Azienda che le lavorazioni erano state sospese in data 09.11.2022 e si è riservata di comunicare tutte le date sui sopralluoghi ed altri adempimenti;
- in data 22.11.2022, per eccezionali condizioni meteorologiche, parte del ponteggio del lato strada, rimasto parzialmente smontato per effetto del suddetto sequestro del cantiere, si è staccato e si è ribaltato ricadendo sulla strada anche a seguito degli interventi dei VV.F.. In data 22.11.2022 i Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'area. In data 22.11.2022 ispettori dell'ASP sono intervenuti sul cantiere per verificare l'evento accaduto; nella medesima giornata il D.L. Ing. Carla De Fino è intervenuta sul cantiere per verificare la situazione creatasi;
- per effetto del ribaltamento di parte del ponteggio sul lato strada in corrispondenza del corpo A, non si sono verificati danni a persone o cose;
- oltre alle sospensioni lavori per avverse condizioni meteo, come detto precedentemente, in data 09/11/2022, come risulta dal Verbale di ispezione e n° 161/MC.LR.PS. del 09/11/2022 redatto dal Servizio Sanitario Regionale della Basilicata – ASL di Potenza – Dipartimento di Prevenzione - UOC Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro, durante il sopralluogo sono state riscontrate violazioni alle norme di sicurezza e, pertanto, il cantiere è stato posto sotto sequestro penale;
- il 19/12/2022, come si evince dal Verbale del 19/12/2022 redatto dalla Legione Carabinieri Basilicata – Stazione di Pescopagano, il cantiere è stato dissequestrato;
- il cantiere è rimasto sotto sequestro per n. 40 giorni;
- in data 20.12.2022 i lavori sono stati sospesi per avverse condizioni climatiche e ripresi in data 13.01.2023. I lavori sono stati sospesi per n. 24 giorni;
- in data 23.01.2023 i lavori sono stati sospesi per avverse condizioni climatiche e ripresi in data 01.03.2023. I lavori sono stati sospesi per n. 38 giorni;
- con formale comunicazione, l'appaltatore ha comunicato l'ultimazione dei lavori in data 19.04.2023, acquisita agli atti al protocollo n. 4663/2023 del 27/04/2023;
- con verbale in data 28.04.2023 il Direttore dei Lavori ha certificato l'ultimazione dei lavori il giorno diciannove (19) del mese di aprile dell'anno 2023 e, quindi, oltre il limite fissato dal termine contrattuale che era stato fissato al 20.08.2022;
- il ritardo della conclusione dei lavori è pari a 140 giorni in quanto:
 - i tempi di sequestro del cantiere pari a giorni 40 (dal 09.11.2022 al 19.12.2022);
 - i giorni di sospensione per avverse condizioni meteorologiche – Sospensione n. 2 dal 20.12.2022 al 13.01.2023 per complessivi 24 giorni;
 - i giorni di sospensione per avverse condizioni meteorologiche – Sospensione n. 3 dal 23.01.2023 al 02.03.2023 per complessivi 38 giorni;
- il ritardo dell'ultimazione dei lavori è dovuto alla mancanza di approvvigionamento dei materiali per l'isolamento termico ed al conseguente ritardo nella consegna degli stessi da parte dei fornitori;
- si evidenzia, infatti, che i lavori si sono svolti nel periodo della pandemia del Covid, della crisi in Ucraina e degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici che si sono verificati negli anni 2022 e 2023. A questa situazione internazionale si affianca la difficoltà ad approvvigionare i materiali, con particolare riferimento ai materiali isolanti, causata dagli interventi del Superbonus 110% che è l'agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici;
- i lavori non sono stati ultimati in tempo utile per cui il R.U.P ha comminato la penale nei confronti dell'appaltatore come di seguito indicato:

			giorni ritardo
Ultimazione lavori prevista per il	20/08/2022		
Ultimazione avvenuta il	19/04/2023		242
giorni di sospensione lavori:			
sequestro del cantiere	dal 09/11/2022	al 19/12/2022	40
Condizioni meteo avverse - Sosp. 2	20/12/2022	13/01/2023	24
Condizioni meteo avverse - Sosp. 3	23/01/2023	02/03/2023	<u>38</u>
sommano giorni di sospensione			102
giorni di ritardo			242
a detrarre giorni di sospensione			<u>102</u>
restano giorni di ritardo			140

Lavori a misura al netto del ribasso pari al 33,975%	€	255.641,00
oneri per sicurezza non soggetti a ribasso	€	<u>32.811,46</u>

IMPORTO CONTRATTUALE NETTO € 288.452,46
CALCOLO PENALE

0,5 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo (Capitolato, art. 19)

Penale (0,5 per mille x 288.452,46 x 140)	€	20.191,67
---	---	------------------

- gli stessi si sono svolti secondo il progetto approvato, salvo modeste differenze quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione lavori. In fase di esecuzione, è stato rilevato che non era possibile accedere in sicurezza al di sotto del solaio del piano rialzato per la dimensione e la forma degli spazi e, pertanto, non è stato possibile posare in opera l'isolante termico all'intradosso di tale solaio;
- ai sensi del D.L. n. 50 del 17/05/2022 ("Decreto aiuti"), convertito con modificazioni dalla L. n. 91/2022, si è provveduto ad effettuare l'aggiornamento prezzi da riconoscere all'impresa per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici che si sono verificati negli anni 2022 e 2023;
- per l'esplicitazione delle modalità di calcolo dell'aggiornamento dei prezzi, allegata alla Relazione sul conto finale, è stata redatta una apposita Relazione per adeguamento prezzi ai sensi del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15/07/2022;
- come si evince dai calcoli riportati nella Relazione per adeguamento prezzi suddetta, allegata agli atti di contabilità finale, all'impresa si dovrà riconoscere un importo complessivo pari ad € 9.937,89;
- lo stato finale è stato redatto in data 02.05.2023 nell'importo complessivo di € 287.919,83 al netto del ribasso d'asta del 33,975% e comprensivo degli oneri per la sicurezza. Il conto finale è stato accettato dall'impresa senza riserve;
- essendo stato corrisposti acconti per complessivi € 238.635,74, tenendo conto della penale applicata ed all'aggiornamento prezzi da riconoscere, risulta il credito netto dell'impresa di € 39.174,53:

1 Lavori a misura netti	€	256.292,20
2 Oneri per la sicurezza	€	27.770,72
3 Oneri Covid	€	3.856,91
4	<i>sommato 1+2+3</i>	€ 287.919,83
5 Aggiornamento prezzi lavori	€	10.027,87
6 Aggiornamento prezzi sicurezza	€	89,98
7	<i>sommato 5+6</i>	€ 9.937,89
	<i>sommato 4+7</i>	€ 297.857,72
a detrarre la Penale	€	20.047,45
	<i>restano</i>	€ 277.810,27
a detrarre gli acconti già corrisposti	€	238.635,74
	<i>Resta il credito netto all'impresa</i>	€ 39.174,53

- la Direzione dei Lavori ha redatto la Relazione sul Conto Finale dalla quale si rileva che nel corso dei lavori:

- i lavori nella generalità si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle disposizioni date dalla Direzione dei Lavori;
- durante in corso d'opera sono stati liquidati 5 acconti per complessivi € 238.635,74 con il seguente dettaglio:

Anticipazione del 11.11.2021 - det. 85/2021	€	86.535,74
Certificato n. 1 del 09.12.2021 - det. 96/2021	€	37.400,00
Certificato n. 2 del 25.07.2022 - det. 40/2022	€	45.000,00
Certificato n. 3 del 21.10.2022 - det. 63/2022	€	34.900,00
certificato 4 del 02.03.2023 - det. 13/2023	€	34.800,00
SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO	€	238.635,74

- l'Impresa ha assicurato i propri operai per gl'infortuni sul lavoro presso sede dell'INAIL di Potenza mediante polizza n. 20897996/22 a carattere continuativo;
- per l'esecuzione dei suddetti lavori, non è stato necessario occupare proprietà private né in modo permanente, né in modo temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime, per cui si è potuto prescindere dalla pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art. 218 del regolamento sui ll. pp., di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- non risultano fin ora notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al libero pagamento del residuo credito spettante all'Impresa;
- dagli atti in possesso dell'ATER risulta che l'impresa non ha ceduto l'importo dei crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopraindicati;

- considerato che i lavori di cui trattasi non eccedono il costo € 1.000.000, ai sensi della Delibera dell'Amministratore Unico n. 6 del 17/03/1999, la DL ha proceduto alla loro verifica mediante emissione di Certificato di regolare esecuzione;

- a seguito dell'avvenuta ultimazione dei lavori, la D.L., ha convocato l'impresa per il giorno 20.06.2023, presso il cantiere di Pescopagano, per la visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori con redazione contestuale processo verbale di visita redatto ai sensi degli artt. 102 del d.Lgs 50/2016 ed art. 237 del d.P.R. n. 207/2010, sottoscritto dall'impresa appaltatrice;

- a tale visita sono intervenuti:

- l'ing. Carla De Fino, Direttore dei Lavori e funzionario dell'A.T.E.R. di Potenza;
- il geom. Giuseppe Martorano, Direttore Operativo, Funzionario dell'A.T.E.R. di Potenza;
- l'ing. Pasquale Ruggiero, legale rappresentante dell'impresa "RUGGIERO GROUP S.R.L." appaltatrice dei lavori;

- il certificato di regolare esecuzione è stato emesso in pari data (26.06.2022) ed è stato sottoscritto senza riserve dall'impresa "RUGGIERO GROUP S.R.L.";

- compiuti gli opportuni riscontri tecnico-contabili, la DL ha certificato la regolare esecuzione delle opere realizzate ed ha certificato che il credito residuo dell'impresa è pari a "39.174,53" (trentanovemilacento-settantaquattro/53);
- dal raffronto tra l'importo autorizzato e quello speso, e salvo risultanze di collaudo, risulta l'economia di € 270.196,68 così distinta:

Descrizione	(A) Importi autorizzati netti	(B) Spese sostenute nette	Importi	Importi	Economie (E=A-B)
			Liquidati (C)	da liquidare (D=B-C)	
1 Importo dei lavori					
a1) Lavori a misura da assoggettare a ribasso	€ 387.188,54	€ 388.174,48			
ribasso d'asta 33,975%	-€ 131.547,31	-€ 131.882,28			
Lavori al netto	€ 255.641,00	€ 256.292,20			
b1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.811,46	€ 27.770,72			
<i>Sommano i lavori al netto + la sicurezza</i>	€ 288.452,46	€ 284.062,92			
b2) Oneri Covid	€ -	€ 3.856,91			
<i>Sommano i lavori al netto + la sicurezza + oneri Covid</i>	€ 288.452,46	€ 287.919,83			
a2) Lavori a misura al netto - adeguamento prezzi su 2° SAL	€ 10.027,87	€ 10.027,87			
b2) Oneri per la sicurezza per adeguamento prezzi non soggetti a ribasso - adeguamento su 2° SAL	-€ 89,98	-€ 89,98			
<i>Sommano</i>	€ 298.390,35	€ 297.857,72			
a3) a detrarre la penale		€ 20.047,45			
<i>Sommano</i>	€ 298.390,35	€ 277.810,27	€ 238.635,74	€ 39.174,53	€ 20.580,08
2 Spese tecniche e generali	€ 79.800,00	€ 6.720,00	€ -	€ 6.720,00	€ 73.080,00
3 Imprevisti	€ 15.805,71	€ -	€ -	€ -	€ 15.805,71
4 Disallacci ed allacci Gas	€ 8.400,00	€ 6.141,00	€ 6.141,00	€ -	€ 2.259,00
Costo Totale Intervento (C.T.M.) [1-4]	€ 402.396,06	€ 290.671,27	€ 244.776,74	€ 45.894,53	€ 111.724,79
5 IVA 10% su lavori	€ 42.000,00	€ 27.781,03	€ 23.863,57	€ 3.917,45	€ 14.218,97
6 I.V.A. 22% su allacci	€ 1.848,00	€ 1.351,02	€ 1.351,02	€ -	€ 496,98
C.T.M. + IVA	€ 446.244,06	€ 319.803,32	€ 269.991,33	€ 49.811,98	€ 126.440,74
7 IRAP il 3,90% di (C.T.M. + IVA)	€ 22.146,29	€ -	€ -	€ -	€ 22.146,29
8 Economie da ribasso	€ 121.609,65	€ -	€ -	€ -	€ 121.609,65
Sommano	€ 590.000,00	€ 319.803,32	€ 269.991,33	€ 49.811,98	€ 270.196,68

Vista la relazione per adeguamento prezzi di cui al D.L. 50/2022;

Visti gli atti di contabilità finale e gli atti ad essi allegati;

Vista la relazione sul conto finale;

Visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal D.L. e confermato dal Responsabile del Procedimento;

Vista la relazione sul costo generale dell'intervento e gli atti ad essa allegati;

Vista la legge Regionale 24.06.1996 n.29;

Visto il D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile

Visto il D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Viso il D.M. 49/2018;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Comitato Tecnico di cui all'art. 11 della legge regionale 24.06.1996 n. 29 nella seduta n. 198 del 04.12.2023;

VISTO il d. Lgs. n.165/2001;

VISTO la Legge 127/1997;

VISTA la delibera dell'Amministratore Unico p.t. n. 100 DEL 22.12.2022 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dell'Azienda e sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento sulla correttezza, per i profili di propria competenza, degli atti propedeutici alla suesposta proposta di determinazione;

RITENUTA la regolarità tecnico-amministrativa della proposta di cui alla presente determinazione;

RITENUTA la legittimità del presente provvedimento;

VISTA la delibera dell'A.U. n. 8 del 13.02.2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023 e Pluriennale 2023-2025;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 21.03.2023, con la quale, ai sensi dell'art. 18, comma 9, della L.R. 14.07.2006, n. 11, è stato formalizzato l'esito positivo del controllo di legittimità e di merito sul Bilancio di Previsione 2023 e pluriennale 2023-2025;

VISTO il Regolamento di contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei "Lavori di manutenzione straordinaria del complesso edilizio sito nel Comune di PESGOPAGANO (PZ) – Località Fontanelle - finalizzati al recupero e razionalizzazione immobili di E.R.P." - CUP: F77C18000110006-CIG: 8550104905", eseguiti dall'impresa RUGGIERO GROUP S.R.L." con sede e domicilio fiscale nel Comune di Sant'Angelo Le Fratte (PZ), in Strada Provinciale 12, n. 90 – 85050 – P.I. 01768140764, nell'importo di € 297.857,72=, di cui corrisposti acconti per € 238.635,74=, con un credito residuo dell'impresa di € 39.174,53= tenuto conto della penale applicata e l'aggiornamento prezzi da riconoscere=, da liquidare a saldo di ogni suo diritto ed avere;
2. DI APPROVARE il costo generale delle opere eseguite nell'importo complessivo di € 319.803,32=, distinto come in premessa, con un'economia di € 270.196,68= rispetto all'importo autorizzato di € 590.000,00=.

La presente determinazione costituita da n.8 facciate, diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà pubblicata all'Albo on-line dell'Azienda per rimanervi consultabile per 15 giorni consecutivi e si provvederà successivamente alla sua catalogazione e conservazione.

IL DIRETTORE DELL'AZIENDA
(ing. Pierluigi ARCIERI)

F.to Pierluigi ARCIERI

OGGETTO:	D.G.R. 1441 del 29.12.2017 e D.G.R. 1043 del 11.10.2018 PO FESR BASILICATA 2014-2020 – Obiettivo Tematico 4, “energia e mobilità urbana” – Azione 4C.4.1.1. Efficientamento energetico di n. 3 fabbricati di edilizia residenziale sovvenzionata per complessivi 14 alloggi, in Località Fontanelle, nel comune di PESCOPIAGANO (PZ) CUP: F77C18000110006 - CIG: 8550104905 Impresa: “RUGGIERO GROUP S.R.L.”, con sede in Strada Provinciale 12, n. 90 - 85050 Sant’Angelo Le Fratte (PZ) – P.I. 01768140764 “APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E COSTO GENERALE DELL’OPERA”
-----------------	---

L’ESTENSORE DELL’ATTO (geom. Nicola MASTROLORENZO) F.to Nicola MASTROLORENZO

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto attesta l'avvenuta istruttoria degli atti necessari e di averli adeguatamente valutati ai fini della proposta della presente determinazione e che, ai sensi dell’art.6-bis della legge n. 241/90, come introdotto dalla legge n. 190/2012, in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze per conflitto di interessi tali da giustificare e necessitare l’astensione dal procedimento.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Carla DE FINO)

F.to Carla DE FINO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Spese:
capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

capitolo n. _____ impegno (prov./def.) n. _____ € _____

Entrate:
capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

capitolo n. _____ accertamento n. _____ € _____

UNITA’ DI DIREZIONE
“GESTIONE PATRIMONIO E RISORSE”
IL DIRIGENTE
(avv. Vincenzo PIGNATELLI)

Data _____

F.to Vincenzo PIGNATELLI